UBND XÃ VĨNH PHÚ **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06/TB-KT	*Vĩnh Phú, ngày 28 tháng 01 năm 2026*

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Vĩnh Phú

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ về phân cấp thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; phân cấp giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng ngày 27/06/2025;

Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của UBND xã Vĩnh Ninh về việc phê duyệt Báo cáo KTKT và dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu vực Đền Ngự Dội xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 của UBND xã Vĩnh Phú về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu vực Đền Ngự Dội xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-DVSNC ngày 15/01/2026 của Trung tâm dịch vụ Sự nghiệp công về Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu vực Đền Ngự Dội xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường;

Căn cứ Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 28/01/2026.

Phòng Kinh tế xã Vĩnh Phú chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành của TTDVSNC để đưa vào sử dụng công trình như sau:

I. Thông tin chung:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu vực Đền Ngự Dội xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ.

3. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.

4. Chủ đầu tư: UBND xã Vĩnh Phú cũ.

5. Danh sách nhà thầu tham gia dự án:

- **Nhà thầu tư vấn thiết kế, lập báo cáo KTKT:** Công ty cổ phần tư vấn XD&TM Sông Lô;

- **Nhà thầu QLDA:** Công ty cổ phần tư vấn XD&TM Sông Lô;

- **Nhà thầu tư vấn giám sát thi công:** Công ty TNHH tư vấn XD-TM Phúc Minh;

- **Nhà thầu xây lắp:** Công ty TNHH Cos – H – Ánh Dương.

6. Quy mô đầu tư:

6.1. Quy mô đầu tư theo Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của UBND xã Vĩnh Ninh:

Tổng chiều dài các tuyến nghiên cứu: khoảng 504,09m.

- Tuyến 1: Trước đền Ngự Dội chiều dài L=271,9m.
- Tuyến 2: Phía Đông bên cạnh đền Ngự Dội chiều dài 157,35m.
- Tuyến 3: Phía trước Chùa chiều dài 74,84m.

Địa điểm: tại Xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tiêu chuẩn thiết kế: Dự án được thiết kế với quy mô đường giao thông nông thôn loại A theo Tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn TCVN 10380:2014, tham khảo Đường ô tô yêu cầu thiết kế TCVN 4054-2005.

Các hạng mục đầu tư: Nền, mặt đường, thoát nước dọc, thoát nước ngang, hoàn thiện vỉa hè và hệ thống an toàn giao thông.

∗ **Giải pháp thiết kế**

Mặt cắt ngang tuyến được thiết kế với quy mô đường giao thông nông thôn loại A (Tiêu chuẩn TCVN 10380:2014) với các thông số cụ thể như sau:

Chiều rộng nền đường: Bn = 6,5m;

Chiều rộng mặt đường: Bm = 5,5m;

Lề đất, tường chắn gạch, rãnh dọc và vỉa hè tùy theo từng tuyến;

Độ dốc ngang mặt đường: im = 2,0%;

Độ dốc ngang vỉa hè: ihè = 1,5%;

Kết cấu mặt đường: Mặt đường thảm nhựa.

- Thoát nước: Thoát nước dọc thiết kế rãnh kín B40 bằng gạch xây đi ngầm dưới vỉa hè tuyến 2 và đi sát mép đường tuyến 3, đảm bảo thoát nước mưa, các đoạn đi dưới đường thiết kế rãnh chịu lực HL93;

- Thiết kế cống thoát nước ngang vĩnh cửu đồng bộ với quy mô cấp đường đảm bảo khẩu độ thoát nước tính toán và tưới tiêu thủy lợi;

- Tổ chức giao thông: Thiết kế tổ chức giao thông và an toàn giao thông trên tuyến tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu đường bộ, tiêu chuẩn TCVN 7887:2018 về màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ.

6.2. Quy mô đầu tư theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 của UBND xã Vĩnh Phú:

Tổng chiều dài các tuyến sau điều chỉnh: khoảng 673,07m.

- Tuyến 1: Trước đền Ngự Dội chiều dài L=271,9m;

- Tuyến 2: Phía Đông bên cạnh đền Ngự Dội chiều dài 157,35m;

- Tuyến 3: Phía trước Chùa chiều dài 74,84m;

- Tuyến 4: Phía sau Chùa chiều dài 168,98m;

- Điều chỉnh thay toàn bộ mặt đường BTXM cũ hư hỏng ở tuyến 1 bằng loại kết cấu mặt đường làm mới: BTN C12,5 dày 7cm, Cấp phối đá dăm loại I dày 16cm; cấp phối đá dăm loại II dày 18cm; nền đắp đất k95 dày 30cm;

- Điều chỉnh dịch tuyến 2 sát tường Đền Ngự Dội để đảm bảo không lấn chiếm đất canh tác của dân. Khoảng cách dịch từ 1 - 1.5m;

- Điều chỉnh cao độ đường đỏ từ cọc 1 đến cọc 5 tuyến 2 để đảm bảo phù hợp với cao độ nền sân Đền hiện trạng;

- Bổ sung dịch chuyển 01 cột đèn cao áp và 01 cột điện hạ thế do điều chỉnh dịch tuyến 2 lấn vào cột;

- Bổ sung tuyến 4 dài 169,98m, thiết kế tăng cường mặt đường BTXM cũ bằng lớp thảm BTN C12.5 dày 7cm, bù vênh BTN C12,5, rải lưới cốt sợi thủy tinh.

II. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư:

- Yêu cầu chủ đầu tư đơn vị thi công và các đơn vị có liên quan tiếp tục tiến hành kiểm tra, rà soát, khắc phục những tồn tại. Tổ chức kiểm tra chi tiết các hạng mục, rà soát, tính toán lại khối lượng, xác định cụ thể khối lượng các công việc, hạng mục công việc, xác định chủng loại vật tư vật liệu đưa vào sử dụng cho công trình, giảm trừ giá trị những phần công việc thi công không đúng chủng loại, kích thước, khối lượng, chất lượng, trùng lặp khối lượng và hoàn công đảm bảo đúng với thực tế thi công làm căn cứ lập hồ sơ quyết toán theo quy định trước khi bàn giao đưa vào sử dụng. Đồng thời rà soát các thủ tục, hồ sơ pháp lý đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật trước khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng và chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng công trình đã thi công, nghiệm thu;

- Rà soát, cập nhật các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc ĐTXD công trình tập hợp thành bộ hồ sơ hoàn thành công trình theo Phụ lục VIb của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 để lưu trữ hồ sơ theo quy định;

- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được phê duyệt;

- Yêu cầu Chủ đầu tư, nhà thầu thi công kiểm tra, rà soát, đo vẽ, tính toán, xác định cụ thể khối lượng của công trình. Chỉ được nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng khi đã khắc phục hết các tồn tại, hạn chế của công trình và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả khắc phục các nội dung còn tồn tại;

- Chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ về trình tự thủ tục đầu tư; kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình *(từ khởi công đến khi bàn giao đưa vào khai thác sử dụng)* và công tác sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện một số tồn tại đã được chỉ ra so với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn thiết kế và khối lượng, chất lượng thi công xây dựng công trình để nhằm lập hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán theo quy định;

- Trong thời gian bảo hành công trình, chủ đầu tư và đơn vị sử dụng thường xuyên kiểm tra theo dõi công trình nếu phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng, mỹ quan phải yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục sửa chữa ngay theo quy định để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình sử dụng, tránh để xảy ra sự cố công trình;

- Việc kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế, không làm giảm trách nhiệm của Chủ đầu tư về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và trách nhiệm của các nhà thầu tham gia hoạt động xây

dựng về chất lượng công trình xây dựng đối với phần việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật;

Phòng Kinh tế thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình với các nội dung trên để TTDVSNC biết và thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND xã Vĩnh Phú(B/c);
- Lãnh đạo phòng (B/c);
- Lưu: VT, HS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. VĨNH PHÚ - T. PHÚ THỌ

Ký bởi: PHÒNG KINH TẾ

Nguyễn Viết Tiến